



EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS. MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023, DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, EL C. EXON TRINIDAD HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR ÚNICO DE INFRAESTRUCTURA ORIZABA S.A. DE C.V. Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, LOS C. JOSELIN ESQUIVEL BALSECA, C. PATROCINIO LÓPEZ VÁZQUEZ, C. ROBERTA CRUZ PINEDA, C. JOSÉ LUIS NAZARIEGO VALERA, C. BLANCA SANTIAGO IRINEO Y EL ING. JOSÉ MANUEL DELFÍN MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS, TESORERA MUNICIPAL Y EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA: 'AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO AL VARADERO DE LA PRESA' UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, TEHUANTEPEC, OAXACA.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
M. Santa María Jalapa del Marqués,  
Dtto. Tehuantepec, Oax.  
2022-2024



**UBICACIÓN :**  
ESTADO : 020 OAXACA  
REGIÓN : 003 ISTMO  
DISTRITO : 028 TEHUANTEPEC  
MUNICIPIO : 418 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS  
LOCALIDAD : 001 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
M. Santa María Jalapa del Marqués,  
Dtto. Tehuantepec, Oax.  
2022-2024

**DATOS GENERALES:**  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)  
RUBRO: ELECTRIFICACIÓN  
SUBCLASIFICACIÓN: ELECTRIFICACIÓN  
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OFA/MSMJM/418/FORTAMUNDF/002/2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN, ESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÓN, CONDUCTOR, RETENIDAS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN, TRANSFORMADORES.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN (FAISMUN): CONTRATO  
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 10 DE OCTUBRE DE 2023 FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2023  
FECHA DE INICIO REAL: 10 DE OCTUBRE DE 2023 FECHA DE CONCLUSIÓN: 18 DE NOVIEMBRE DE 2023  
METAS ALCANZADAS: 20 POSTES BENEFICIARIOS: 83 PERSONAS



ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III (FAISMUN)			
RAMO 33 FONDO IV	\$ 1,392,158.34	\$ 1,392,158.34	\$ -
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,392,158.34</b>	<b>\$ 1,392,158.34</b>	<b>\$ -</b>

**REGIDOR DE HACIENDA**  
Mpio. Santa María Jalapa del Marqués,  
Dtto. Tehuantepec, Oax.  
2022-2024

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:  
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:40 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

NOMBRE DE LA EMPRESA: INFRAESTRUCTURA ORIZABA S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE: C. EXON TRINIDAD HERNÁNDEZ  
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO  
R.F.C.: IOR151210SFA  
IDENTIFICACIÓN: CREDENCIAL DE ELECTOR FOLIO: 0547124952865  
DIRECCIÓN: PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA N° EXT 107, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. C.P. 68050.



**REGIDOR DE OBRAS**  
M. Santa María Jalapa del Marqués,  
Dtto. Tehuantepec, Oax.  
2022-2024

C. EXON TRINIDAD HERNÁNDEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
INFRAESTRUCTURA ORIZABA S.A. DE C.V.



RFC: IOR151210SFA



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
M. Santa María Jalapa del Marqués,  
Dtto. Tehuantepec, Oax.  
2022-2024



# INFRAESTRUCTURA ORIZABA SA DE CV

RFC: IOR151210SFA

RECIBE LA OBRA:  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Santa María  
Jalapa Del Marqués,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
2022-2024

C. JOSELIN ESQUEVEL BALSECA  
H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. Santa María  
Jalapa Del Marqués,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
2022-2024

C. PATROCINIO LÓPEZ VÁZQUEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL



**REGIDOR DE HACIENDA**  
Mpio. Santa María  
Jalapa Del Marqués,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
2022-2024

C. ROBERTA CRUZ PINEDA  
REGIDORA DE HACIENDA



C. JOSÉ LUIS NAZARIEGO VALERA  
REGIDOR DE OBRAS




**REGIDOR DE OBRAS**  
Mpio. Santa María  
Jalapa Del Marqués,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
2022-2024



C. BLANCA SANTIAGO IRINEO  
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. Santa María  
Jalapa Del Marqués,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
2022-2024



ING. JOSÉ MANUEL DELFIN MARTÍNEZ  
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA